

# 黄江镇项目支出绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市黄江镇中心幼儿园

金额单位：万元

基本情况	项目名称	J中心幼儿园教学楼卫生间改造工程	评价年度	2023年	评价金额	129.82	
	联系人	钟莉娜	联系电话	13726484373	项目类别	332—其他特定目标类（基建类）	
	实施文件依据	黄府办复2022【284】号文				主要实施内容	教学楼旧式卫生间17间已使用17间，存在一定安全隐患，2023年对其进行整体的设计及改造。
资金情况	资金分类	镇级财政资金	其他资金（如有）		小计	其他资金说明	
	资金安排情况	年初预算安排	129.82			129.82	无
		实际分配下达	129.82			129.82	无
	资金使用情况	实际支出金额	83.5			83.5	无
当年绩效目标情况	预期总体目标	为消除教学楼幼儿厕所的安全隐患，2022年对老旧式沟槽厕所进行改造，对教学楼17间厕所重新设计符合幼儿入厕要求的蹲厕和尿兜，安装换气扇及洗漱等配套设施，升级美化同时消除安全隐患，保障师生安全。		目标具体完成情况	2023年完成了教学楼旧式厕所的改造，升级和美化同时消除旧式厕所的设计不合理性和安全隐患。		
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	<a href="http://www.dg.gov.cn/dshiz/gkmlnt/content/1/3/3984/post_3984227.html#2574">http://www.dg.gov.cn/dshiz/gkmlnt/content/1/3/3984/post_3984227.html#2574</a>		本项目上年度绩效评价结果公开网址			

## 指标评分表


评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用一一提供)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	≥90%	64.32%	6	良好	年初预算安排129.82万元，实际分配下达129.82万元，实际支出金额83.5万元，资金支出率64.32%	6	预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌量扣分。	1.专项资金预算执行通报（含资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图
		事项管理	20	监管有效性	10	良好	良好	10	良好	建立有效管理机制；按规定进行预算、绩效目标公开；资金拨付及时；	7	1.专项资金监督管理机制落实不严； 2.项目未按规定进行预算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4.依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告； 3.政府采购或工程招投标有关公告、合同等； 4.信息公开截图
				自评管理质量	10	良好	良好	10	良好	自评信息及资料报送及时	8	1.自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2.自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3.自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。	绩效自评相关佐证材料
产出	35	数量指标		厕所改造间数		17间	17间	7		基本达成预期指标	7	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；	1.年度工作计划、工作总结；
		质量指标	各项指标权重=35/指标总数	改造工程的质量合格情况		验收合格	验收合格	7		基本达成预期指标	7	2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	2.专项上报给市委市政府、上级部门的工作报告；
				重大安全事故发生次数		0次	0次	7		基本达成预期指标	7	3.若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1)项目产出绩效目标与实际工作内容是	3.上级考核结果；
		时效指标		改造任务完成及时率		100%	100%	7		基本达成预期指标	7		4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；
		预算（或投资规模）控制指标		预算执行率		≥90%	64.32%	4		部分达成预期指标	4		5.其他产出、效益相关佐证材料等；
效益	35	经济效益指标		消除安全隐患		明显消除	明显消除	11.6		基本达成预期指标	10	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；	6.项目绩效目标申报表。
		社会效益指标		对周围环境的噪音污染情况		无	无	11.6		基本达成预期指标	10	2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	7.其他需要单独说明的情况（需要单位红头和盖章）
		生态效益指标		可继续影响指标		≥90%	≥90%	11.6		基本达成预期指标	10	3.若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1)项目效果绩效目标与实际工作内容是	
		服务对象满意度指标		师生满意度		≥90%	≥90%	11.6		基本达成预期指标	10		
合计	100	*	100	*	100	*	*	92.8	*	*	83	*	*

绩效自评等级

优

**存在问题与改进措施：**（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题： 1. 本项目在资金支出执行率方面有待改善。	改进措施： 1. 跟进工程进度，催促工程方加快工程验收工作，按绩效目标完成资金支出。
--------------------------------	---

 财政审核意见	1. 预算执行情况：镇级财政年初预算金额(129.82)万元，实际下达预算金额(129.82)万元，实际支出金额(83.45)万元，预算执行率(64.32)% 2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。 4. 加强预算绩效管理的建议：绩效目标部分完成，预算执行情况一般，建议加强预算管理，对于进度缓慢的项目及时核减预算。
---	---

# 黄江镇项目支出绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市黄江镇中心幼儿园

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	项目名称	J中心幼儿园运动场改造工程	评价年度	2023年	评价金额	53.37
	联系人	钟莉娜	联系电话	13726484373	项目类别	332—其他特定目标类（基建类）
	实施文件依据	黄府办复2022【284】号文			主要实施内容	2023年对幼儿园使用多年并老化的运动场进行升级改造。拆除存在安全隐患的幼儿游戏拓展器材和地垫，重新设计安全性高，实用性强及美观的幼儿运动场地。其中包括幼儿篮球场，篮球架及硅PU地垫等。

<b>资金情况</b>	资金分类	镇级财政资金	其他资金（如有）	小计	其他资金说明
	资金安排情况	年初预算安排	53.37	53.37	无
		实际分配下达	53.37	53.37	无
	资金使用情况	实际支出金额	53.28	53.28	无
当年绩效目标情况	预期总体目标	2023年对幼儿园使用多年并老化的运动场进行升级改造。拆除存在安全隐患的幼儿游戏拓展器材和地垫，重新设计安全性高，实用性强及美观的幼儿运动场地。其中包括幼儿篮球场，篮球架及硅PU地垫。发挥教育集团龙头幼儿园引领作用示范作用		目标具体完成情况	已完成幼儿园运动场进行升级改造，拆除了存在安全隐患的幼儿游戏拓展器材和地垫，重新设计和安装铺设安全性高，实用性强及美观的幼儿运动场地。
					未完成（如有）原因说明

<b>绩效信息公开</b>	本项目绩效目标公开网址	<a href="http://www.dg.gov.cn/dchiz/zkmlnt/content/3/3984/post_3984227.html#2574">http://www.dg.gov.cn/dchiz/zkmlnt/content/3/3984/post_3984227.html#2574</a>	本项目上年度绩效评价结果公开网址	
---------------	-------------	---	------------------	--

指标评分表														
一级指标	评价指标					评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)	
	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称									权重(%)
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	≥90%	99.83%	10	良好	年初预算53.37万元，实际支出53.28万元，实际支出金额53.28万元，资金支出率99.83%	10	预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。	1.专项资金预算执行通报（含资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表； 3.专项资金监督检查的通知及检查报告； 4.监督检查发现问题整改情况报告； 5.政府采购或工程招投标有关公告、合同等； 6.信息公开截图。	
		事项管理	20	监管有效性	10	良好	良好	10	良好	建立有效管理机制；按规定进行预算、绩效目标公开；资金拨付及时；按照相关要求采购	10	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告； 3.政府采购或工程招投标有关公告、合同等； 4.信息公开截图。		
		自评管理质量	10	良好	良好	10	良好	10	良好	自评信息及资料报送及时	10	1.自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2.自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3.自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。		
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	改造面积	各项指标权重=35/指标总数	2560平方米	2560平方米	8.75	良好	基本达成预期指标	8.75	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府、上级部门的工作报告； 3.上级考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。 7.其他需要单独说明的情况（需要有单位红头和盖章）	
		质量指标		工程竣工验收合格率		100%	100%	8.75	良好	基本达成预期指标	8.75	2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		
		时效指标		工程完工及时率		100%	100%	8.75	良好	基本达成预期指标	8.75	3.若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1)项目产出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或		
		预算（或投资规模）控制指标		预算执行率		≥90%	99.83%	8.75	良好	基本达成预期指标	8.75	(2)依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰		
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	消除安全隐患	各项指标权重=35/指标总数	良好	良好	11.7	良好	基本达成预期指标	11.7	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；		
		社会效益指标		改善校园环境		效果显著	效果显著	11.7	良好	基本达成预期指标	11.7	2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		
		生态效益指标		对周围环境的噪音污染情况		无	无	11.6	良好	基本达成预期指标	11.6	3.若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1)项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		可持续影响指标												(2)依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰
		服务对象满意度指标												
<b>合计:</b>	<b>100</b>	<b>*</b>	<b>100</b>	<b>*</b>	<b>100</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>100</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>100</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	

绩效自评等级

优

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

<p>存在问题:</p>	<p>改进措施:</p>
--------------	--------------

<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">财政审核意见</p>	<p>1. 预算执行情况：镇级财政年初预算金额(53.38)万元，实际下达预算金额(53.38)万元，实际支出金额(53.28)万元，预算执行率(99.83)%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。</p> <p>3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议：绩效目标基本完成，预算执行情况良好，建议加强佐证材料管理，做好佐证材料的收集、整理和保存工作。</p>
--	---






# 黄江镇项目支出绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市黄江镇中心幼儿园

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	项目名称	Q保育经费	评价年度	2023年	评价金额	52.50								
	联系人	钟莉娜	联系电话	13726484373	项目类别	331—其他特定类（部门职能类）								
	实施文件依据	黄人通【2021】99号文			主要实施内容	根据黄人通【2021】99号文，对保育人员每月按时发放人员工资经费。								
<b>资金情况</b>	资金分类	镇级财政资金	其他资金（如有）		小计	其他资金说明								
	资金安排情况	年初预算安排	52.50		52.50	无								
		实际分配下达	52.50		52.50	无								
	资金使用情况	实际支出金额	52.50		52.50	无								
当年绩效目标情况	预期总体目标	为确保幼儿园工作顺利开展，需要聘请保育人员9人，每月按时对保育人员发放人员工资经费	目标具体完成情况	完成了2023年度保育经费的目标计划。		未完成（如有）原因说明								
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	<a href="http://www.dg.gov.cn/dshiz/skmlnt/content/3/3984/post_3984227.html#2374">http://www.dg.gov.cn/dshiz/skmlnt/content/3/3984/post_3984227.html#2374</a>		本项目上年度绩效评价结果公开网址										
<b>指标评分表</b>														
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料（说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	100%	100%	10	良好	年初预算52.5万元，实际支出52.5万元，占资金支出率100%	10	预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不予扣分。	1. 专项资金预算执行通报（含资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的佐证材料。	
		事项管理	20	监管有效性	10	良好	良好	10	良好	建立有效管理机制；按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4. 依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规；	10	1. 专项资金监管机制落实不严； 2. 项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3. 监督检查发现问题整改情况报告； 4. 政府采购或工程招投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图		
				自评管理质量	10	良好	良好	10	良好	自评信息及资料报送及时	10	1. 自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3. 自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。	绩效自评相关佐证材料	
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	保育人员数量	各项指标权重=35/指标总数	9人	9人	8.75	良好	基本达成预期指标	8.75	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、上级部门的工作报告； 3. 上级考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。	
		质量指标		工作质量达标率		100%	100%	8.75	良好	基本达成预期指标	8.75	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	7. 其他需要单独说明的情况（需要有单位红头和盖章）	
		时效指标		工作完成及时率		100%	100%	8.75	良好	基本达成预期指标	8.75	3. 若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1) 项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		预算（或投资规模）控制指标		预算执行率		100%	100%	8.75	良好	基本达成预期指标	8.75			
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	提升工作效率情况	各项指标权重=35/指标总数	效果显著	效果显著	17.5	良好	基本达成预期指标	17.5			
		社会效益指标		上班迟到情况		无	无	17.5	良好	基本达成预期指标	17.5			
		生态效益指标												
		可持续影响指标												
		服务对象满意度指标												
合计	100	*	100	*	100	*	*	100	*	*	100	*	*	
<b>绩效自评等级</b>											<b>优</b>			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）														
存在问题：							改进措施：							
<b>财政审核意见</b>		1. 预算执行情况：镇级财政年初预算金额（52.5）万元，实际下达预算金额（52.5）万元，实际支出金额（52.5）万元，预算执行率（100%）。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。 3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。 4. 加强预算绩效管理的建议：绩效目标基本完成，预算执行情况良好，建议加强佐证材料管理，做好佐证材料的收集、整理和保存工作。												



# 黄江镇项目支出绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市黄江镇中心幼儿园

金额单位：万元

基本情况	项目名称	Q租赁费-办公及业务场所租金	评价年度	2023年	评价金额	50.00
	联系人	钟莉娜	联系电话	13726484373	项目类别	221-其他其他运转类（综合类）
	实施文件依据	黄府办复2022【113】号文			主要实施内容	租用原鸡啼岗小学场地用于黄江镇中心幼儿园办学办公。
资金情况	资金分类	镇级财政资金	其他资金（如有）		小计	其他资金说明
	资金安排情况	年初预算安排	50.00			无
	资金使用情况	实际分配下达	50.00			无
	当年绩效目标情况	预期总体目标	为保障教学顺利开展，租用鸡啼岗小学场地用于幼儿园办园办公。		目标具体情况	场地正常使用，完成2023年教学办公。
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	<a href="http://www.dg.gov.cn/dehiz/skmlnt/content/3/3984/post_3984227.html#2574">http://www.dg.gov.cn/dehiz/skmlnt/content/3/3984/post_3984227.html#2574</a>				本项目上年度绩效评价结果公开网址

## 指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供)
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	100%	100%	10	良好	年初预算50万元，实际分配下达50万元，实际支出金额50万元。资金支出率100%	10	预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌情扣分。	1.专项资金预算执行通报（含资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计
				事项管理	20	监管有效性	10	良好	良好	10	良好	建立有效管理机制；按规定进行预决算、绩效目标公开；资金拨付及时；按照相关要求采购	10
		自评管理质量	10	良好	良好	10	良好	8	良好	自评信息及资料报送及时	8	1.自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2.自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3.自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。	绩效自评相关佐证材料
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	场地租赁面积	10	7350平方米	7350平方米	8.75	基本达成预期指标	8.75	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府、上级部门的工作报告； 3.上级考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。 7.其他需要单独说明的情况（需要有单位红头和盖章）	
				场地质量达标率	10	100%	100%	8.75	基本达成预期指标	8.75	2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		
				资金拨付及时率	10	100%	100%	8.75	基本达成预期指标	8.75	3.若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分；		
				预算（或投资规模）控制指标	5	100%	100%	8.75	基本达成预期指标	8.75	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；		
效益	35	社会效益指标	各项指标权重=35/指标总数	保障教学顺利开展	10	有效保障	有效保障	17.5	基本达成预期指标	17.5	2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		
				可持续影响指标	10	≥90%	≥90%	17.5	基本达成预期指标	17.5	3.若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分； (1)项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投		
				服务对象满意度指标	15	≥90%	≥90%	17.5	基本达成预期指标	17.5			
				合计	100	*	100	*	100	*	100	*	98

绩效自评等级

优

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题： 改进措施：

财政审核意见

1. 预算执行情况：镇级财政年初预算金额(50)万元，实际下达预算金额(50)万元，实际支出金额(50)万元，预算执行率(100%)。
2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。
3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。
4. 加强预算绩效管理的建议：绩效目标基本完成，预算执行情况良好，建议加强绩效管理，提高自评填报质量。

黄江分局