

2020年度财政支出项目绩效自评结果汇总表

序号	预算部门(或下属单位)	项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	城建档案室升级迎检费用	优	
2	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	工程监督建筑材料抽检专项	优	
3	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	公租房相关费用管理	优	
4	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	麻涌镇进港南路桥梁工程	优	
5	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	麻涌镇新沙工业园整体景观改造工程投融资—建设—移交(BT)	优	优
6	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	能耗监测系统建设	差	
7	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	农村宅基地建房规划管理工作经费补贴	优	
8	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	镇住房难租赁补贴资金	良	
9	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	中心大道三期路基工程	优	
10	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	住房保障房屋修葺资金	中	差
11	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局住建组	住房公积金扩面工作经费	优	
12	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	麻涌镇重点工程管理专项经费	良	中
13	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	新麻涌医院(一期)工程	优	中
14	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	华阳湖马滘河及其周边配套项目	优	良
15	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	麻涌镇美丽幸福村居景观提升工程	优	
16	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	广深高速创新资源带环境提升麻涌镇建设工程	优	
17	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	东莞市麻涌镇特色精品示范村工程	优	
18	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	教育兼容千日攻坚学校扩容	优	
19	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	东莞市公安分局、水上派出所房建配套项目	优	
20	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	麻涌镇水闸堤岸防洪配套工程	优	
21	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	麻涌镇中心片区路网工程	优	
22	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	麻涌镇古梅大桥	优	
23	莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局重点工程组	麻涌镇文化艺术中心	优	

备注：本预算部门(含下属单位)所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果，同时公开各项目的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

## 麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局

金额单位：万元

项目名称	麻涌镇新沙工业园整体景观改造工程投融资—建设—移交（BT）	涉及2020年度预算金额	2,248.61
项目主管部门	住房规划建设局		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，提交资料基本齐全；自评资料填报不够完善；能积极配合财政部门开展自评审核工作。		
	2、自评结果应用情况：该项目往年未纳入绩效自评审核范围，建议下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。		
	3、绩效信息公开情况：暂无		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
项目支出绩效抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 2020年预算金额(2248.61)万元，实际支出金额(2248.61)万元，预算执行率为(100)%。</p>		
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 项目单位提供的资料显示：本项目建设于2013年8月报市政府审批，2013年12月经市政府批复以BT模式通过公开招标实施新沙工业园整体景观改造工程建设，投资概算为15606万元。岭南园林股份有限公司于2014年5月中标，并于2014年5月与东莞市虎门港麻涌新沙开发有限公司签订施工合同，合同工期为365个日历天（晴天）。湘潭市宏达建设监理有限公司和北京建工京精大房工程建设监理公司为该项目监理单位。财政投资项目评审报告数据显示项目实际于2014年4月20日开工，经建设单位批准延期，于2016年1月20日竣工，实际工期640天，完成了相应的道路工程、景观工程以及排污系统排污系统的建设，于2016年9月9日完成了整体验收，取得了竣工验收报告。2018年6月27日经麻涌镇财政投资评审中心审定，本项目工程结算造价为175,927,038.99元，后经麻涌镇财政分局审核通过的工程预算金额为162,258,792.93元，结算金额为175,927,038.99元。2020年1月13日麻涌镇向岭南生态文旅股份有限公司（原岭南园林股份有限公司）支付工程款10,000,000.00元，累计付款金额163,395,595.25元。2020年8月21日麻涌镇向岭南生态文旅股份有限公司（原岭南园林股份有限公司）支付工程款12,486,129.24元，累计付款金额175,881,724.49元。2020年麻涌镇共支付工程款2248.61万元。预期产出目标基本按时完成，存在的问题主要表现在：1.工程未按时完工，延期275天；2.产出指标中评分标准不够明确；3.工程结算不够及时，合同约定项目整体竣工验收合格后分三年支付合同款，而项目实际于2016年9月9日完成整体验收，2019年9月9日前并未支付全部合同款。</p>		
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 项目单位提供的资料显示：麻涌镇新沙工业园整体景观改造工程完成了相应的道路工程、景观工程以及排污系统排污系统的建设，完善了新沙工业园基础配套设施，极大提升了新沙工业园景观特色，结合新沙工业园经济发展战略定位，打造粮油交易平台，吸引高端粮油产业项目，培育新的财源增长点，将助推园区工业经济快速发展，促进地方经济效益和社会效益双丰收。预期效果目标基本实现，存在的问题主要表现在：1.未提供新沙工业园后续管理维护措施，对项目的可持续性有一定影响；4.未进行满意度调查。</p>		
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议项目单位充分考虑项目的建设内容，合理设置产出绩效目标的三级指标，明确评分标准；</p> <p>2. 加强项目管理，确保项目工期不延迟，及时支付工程款，减轻承包单位资金压力，提高财政资金使用效益；</p> <p>3. 建议项目单位通过问卷星等平台发放电子问卷，收集群众对项目建设的意见和建议，同时要满意度调查结果加以利用，以更好地改造、维护管理新沙工业园，提高项目的实施效果；</p> <p>4. 建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。</p>		
备注：根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责			

## 麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局

金额单位：万元

项目名称	住房保障房屋修葺资金	涉及2020年度预算金额	69.99
项目主管部门	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料较齐全，《自评得分表》《自评基础信息表》填写较规范，但效果佐证材料不足，部分资金支出未提供佐证材料，总体上基本能配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目往年未纳入绩效自评审核范围，建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。</p> <p>3、绩效信息公开情况：未公开项目绩效评价信息。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差		
项目支出绩效抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：2020年预算金额(69.99)万元，实际支出金额(19.23)万元，预算执行率为(27.48)%。</p>		
	<p>2.产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：项目单位提供的资料显示：该项目产出目标部分完成。本项目资金主要用于困难家庭住房保障房屋修葺，2018年6户家庭申请该项补贴，2020年支付剩余50%的补贴额，共19.23万，惠及6个家庭，18个家庭人口。从经费申请材料可以看出流程规范。预期产出目标部分按时完成。</p> <p>存在的问题主要表现在：（1）对申请补贴用户信息把握不足，预算数量为16户，仅有6户余额支付，预算编制前缺乏调研，准确度较低，降低财政经费使用率。（2）未提供支付凭证，未能获知资金支付能否做到按质按量。</p>		
	<p>3.效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：项目单位提供的资料显示：根据提供房屋修葺前后对比图可见，补贴家庭居住条件明显得到改善。根据主管部门进行的满意度调查，满意度为85%，满意度一般。预期效果目标部分实现。</p> <p>存在的问题主要表现在：（1）效果佐证材料不足。补贴家庭数量有6户，但只提供了2户的前后对比图，未能在日常注意佐证材料收集，影响效果评估。（2）满意度调查较粗糙，且部分前后矛盾。如第一题问及户籍，政策本身就只针对户籍人口进行补助，题目与政策不相关，另外一调查问卷显示一外地户籍受访对象反馈“申请条件过于苛刻”，其本身就不符合政策要求；其三，问题选项政策“准入退出机制不健全”，本项目政策不存在如此问题。由此可见，主管部门的调查问题设置过于粗糙，不具备针对性，信度效度较低。</p>		
加强预算绩效管理的建议	<p>为进一步做好预算绩效管理，提升财政资金使用绩效，建议项目单位做如下改进：</p> <p>1.充分认识自评工作的重要性，全面及时提供自评佐证资料，尤其是资金使用情况支付情况的佐证材料，做好项目效果材料日常收集工作。</p> <p>2.结合项目内容特点及项目目标，进一步完善绩效指标设置，尤其是产出指标和效果指标，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</p> <p>3.完善满意度调查工作，细化问题，同时统计时可利用问卷星等系统针对不同人群分类评价，提高满意度调查的信度和效度。</p> <p>4.建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。</p>		
备注：根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。			

## 麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局

金额单位：万元

项目名称	麻涌镇重点工程管理专项经费	涉及2020年度预算金额	50.00
项目主管部门	东莞市麻涌镇人民政府住房规划建设局		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，提交资料基本齐全；自评资料填报不够准确；能积极配合财政部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目往年未纳入绩效自评审核范围，建议下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
项目支出绩效抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：            项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/>            项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/>            项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/>            项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>            具体情况：            2020年预算金额(50)万元，实际支出金额(48.92)万元，预算执行率为(97.84)%。</p> <p>2. 产出方面：            项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/>            项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/>            项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>            大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/>            具体情况：            项目单位提供的资料显示：该项目保障了10个工程项目的正常运转和前期准备工作，预期产出目标大部分完成。            存在的问题主要表现在：没有资料对产出情况和存在的问题进行说明。</p> <p>3. 效果方面：            项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/>            项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/>            项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/>            项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/>            具体情况：            项目单位提供的资料显示：该项目对10个工程项目提供技术服务保障，提高了工程项目的合理性和稳定性。预期效果目标大部分实现。存在的问题主要表现在：没有资料对效果情况和存在的问题进行说明。</p>		
加强预算绩效管理的建议	<p>建议项目单位充分认识自评工作的重要性，提高数据填报的准确性和完整性，及时提供相关佐证资料，如经费支出明细表、自评报告等。</p>		
备注：根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。			

## 麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位: 东莞市财政局麻涌分局

金额单位: 万元

项目名称	华阳湖马滘河及其周边配套项目	涉及2020年度预算金额	1,500.00
项目主管部门	工程建设中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况: 自评资料能及时报送, 提交资料基本不够齐全; 自评资料填报不够完整; 能积极配合财政部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况: 该项目往年未纳入绩效自评审核范围, 建议下来做好绩效自评结果的应用, 对自评发现的问题提出整改措施并落实, 改进项目管理和实施。</p> <p>3、绩效信息公开情况: 暂无</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次: <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
项目支出绩效抽查审核意见	<p>1、预算执行情况:</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况: 2020年预算金额(1,500.00)万元, 实际支出金额(1,403.57)万元, 预算执行率为(93.57)%。</p>		
	<p>2. 产出方面:</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况: 项目单位提供的资料显示: 麻涌镇从2013年起先后立项了“麻涌镇华阳湖湿地公园体育小公园工程”、“麻涌镇华阳湖及周边修复工程”和“麻涌镇华阳湖西岗公园绿道提升工程”等20个维护改造工程。截止2020年12月, 20个华阳湖马滘河及其周边配套维护改造工程已基本完工, 大部分项目如“华阳湖湿地公园零星工程-绿道沥青路面工程”等18个工程完成了竣工验收, 取得了竣工验收报告。预期产出目标基本按时完成。存在的问题主要表现在: 1. 资金使用进度控制不够合理, 预算资金未完全执行; 2. 竣工验收资料不够齐全, 有两个工程未见竣工验收报告。</p>		
	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况: 项目单位提供的资料显示: 从2013年起, 麻涌镇陆续实施华阳湖马滘河周边维护改造工程, 逐渐完善了华阳湖和马滘河沿河景区旅游设施设备, 改善了景区环境, 不断增强了游客吸引力, 提升了麻涌镇城市品质形象。预期效果目标基本实现。存在的问题主要表现在: 1. 预期效益指标过于单一, 过于笼统, 不能完全评价项目的实施效果, 评分标准不够明确, 难以进行评价; 2. 未进行满意度调查。</p>		
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议项目单位充分考虑项目的建设内容, 合理设置效果绩效目标的三级指标, 明确评分标准, 如可根据项目建设内容增加能反映景区道路通畅情况和绿化覆盖情况等方面的指标;</p> <p>2. 充分认识自评工作的重要性, 提高数据填报的完成度和相应佐证材料的完善程度, 以利于绩效评价;</p> <p>3. 合理安排资金使用进度, 进一步提高预算执行率, 提高财政资金使用效益;</p> <p>4. 建议项目单位通过问卷星等平台发放电子问卷, 以收集群众对华阳湖及马滘河景区环境设施建设的意见或建议, 同时要满意度调查结果加以利用, 以不断完善景区设施设备, 提高项目的实施的效果;</p> <p>5. 建议建立绩效信息公开制度, 本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开, 接受社会监督, 提高项目绩效公信力。</p>		
备注: 根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责			

## 麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局

金额单位：万元

项目名称	“新麻涌医院（一期）工程”	涉及2020年度预算金额	8,000.00
项目主管部门	工程建设中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，提交资料基本齐全；自评资料填报不够准确；能积极配合财政部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目往年未纳入绩效自评审核范围，建议下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。</p> <p>3、绩效信息公开情况：暂无</p>		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
项目支出绩效抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：            项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/>            项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/>            项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/>            项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>            具体情况：            2020年预算金额(8,000.00)万元，实际支出金额(6,640.62)万元，预算执行率为(83)%。</p> <p>2. 产出方面：            项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/>            项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>            项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/>            大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/>            具体情况：            项目单位提供的资料显示：麻涌镇先后签订了《新麻涌医院（一期）工程》、《麻涌镇医院横路道路改造工程》、《新麻涌医院800kVA临时配变工程》和《麻涌镇沿河东路（麻涌医院至特警基地段）道路工程一标段（K0+000~L0+660）》4份工程施工合同。新麻涌医院800kVA临时配变工程于2017年10月14日开工，2017年12月12日竣工，2017年12月26日通过验收取得验收报告。麻涌镇沿河东路（麻涌医院至特警基地段）道路工程一标段（K0+000~L0+660）通过了广东南方检测有限公司的检测。预期产出目标部分完成。存在的问题主要表现在：1. 资金使用进度控制不合理，预算执行率不够高；2. 佐证材料提供不充分，缺少项目实施过程材料，验收报告不完整，无法判断其余两项工程建设情况。</p> <p>3. 效果方面：            项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/>            项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/>            项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/>            项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/>            具体情况：            项目单位提供的资料显示：新麻涌医院800kVA临时配变工程和麻涌镇沿河东路（麻涌医院至特警基地段）道路工程一标段（K0+000~L0+660）完工，有利于解决新麻涌医院的供电问题和交通问题。项目预期效益部分实现。存在的问题主要表现在：1. 预期效益指标设置不够合理，不能完全评价项目的实施效果，评分标准不够明确，难以进行评价；2. 佐证材料不完整，如缺少施工前后对比图等，难以对效果目标实现情况进行准确评价；3. 未进行满意度调查。</p>		
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议项目单位充分考虑项目的建设内容，合理设置效果绩效目标的三级指标，明确评分标准；</p> <p>2. 充分认识自评工作的重要性，提高数据填报的准确性，提供有关项目的详细资料，如项目实施过程资料、监管记录、验收报告、支付凭证以及项目实施效果等资料；</p> <p>3. 合理安排资金使用进度，提高预算执行率，提高财政资金使用效益；</p> <p>4. 建议项目单位通过问卷星等平台发放电子问卷，对项目的实施满意度进行调查，并对满意度调查结果加以利用，用以监督项目建设过程，提高项目建设质量和效果；</p> <p>5. 建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。</p>		
<p>备注：根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>			